«УТВЕРЖДАЮ»
Исполняющий обязанности Руководителя Департамента городского строительства города Москвы

проведено 12.11.2010 г

А.Д. Косован

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу строительства объектов ЗАО «Энергостройкомплект-М» (ул. Генерала Глаголева, 17-19; мкр.11, Ю.Тушино; Народного Ополчения ул., вл.33).

г. Москва **22 октября 2010 года**

Присутствовали:

ДГС	Кириченко В.Ф., Попова Е.В., Сучков И.В.
ДЖПиЖФ	Киселев Н.А.
Мосгосстройнадзор	Панкратов Р.С.
Моснадзор	Ткач И.А.
УР «Хорошево – Мневники»	Виноградова Г.Л.
МГУП «Мосводоканал»	Прибылов О.А., Терентьев Д.В.
ГУП «Мосгортранс»	Осадчий Е.В.
ГУП «Мосгоргеотрест»	Овчинников П.П.
ГУП «Мосгаз»	Соколов М.А.
ГУП «Метрополитен»	Тарнавский В.О.
ГУП «УРиРУО»	Барканов А.С.
УБП ООПС ГУВД г. Москвы	Самарин Ю.А.
ГУ УКС	Исаков В.А.
ОАО «МТК»	Ланцова Ю.В.
ОАО «МОЭК»	Беляев А.Ю.
ЗАО НПП «Тема»	Рахман И.А.
ЗАО «Энергостройкомплект-М»	Шувалов Н.И.
ООО СФ «СМУ-10»	Татулов Г.В.
ООО «Стройпартнер-М»	Мудугов С-М.А.
ЗАО «СМП 963»	Перфилов А.В.
ООО ПО «Теплотехник»	Архангельский А.А., Сапронов О.В.
ОАО «ЦНИИЭП Жилища»	Салтыкова Н.Ю
Проектное бюро ЗАО «НПП Тема»	Кузнецов Г.Л.
ООО «Каналстройпроект»	Кадышев С.А.
ОАО ХК «Главмосстрой»	Жулин В.И.
УК «Дом-Сервис»	Тютюнникова Н.А.
Горячая линия ГУП «УПЗ»	Юсуфи Н.Х.
Тушинский ЦУС	Седов А.И.
Инициативная группа	Аверкиева В.В., Кабанов А.Б., Дроздова С.Ю., Липская С.В., Белянина Н.В., Дубровина Е.В., Таралова В.Н., Стороженко Н.И.

Приняты решения:

Южное Тушино, микрорайон №11.

1. **ГУП «Мосгоргеотрест» (Антипов А.В.)** обеспечить выдачу геоподосновы на инженерные сети.

2. **ГУ УКС (Скворцов Д.М.) до 29.10.10** (13.10.10, 26.09.10) провести отдельное совещание по вопросам:
   - перекладки теплосети d=500мм на d=700мм с учетом согласований с ГУП «Московский Метрополитен»;
   - передачи проектной документации по водопроводу и канализации на утверждение в Мосгосэкспертизу;
   - получения заключения Мосгосэкспертизы и передачи подрядчику для начала производства работ в октябре т.г.

3. **ГУП «Мосгоргеотрест» (Антипов А.В.)** (15.10.10) согласовать проекты прокладки теплосети, водостока и канализации.

Корпус №2 (сданный; ГМС-2001, 12-17 эт.)

4. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.) в IV квартале текущего года** обеспечить перевод корпуса на постоянное теплоснабжение.

5. **ЗАО «Энергостройкомплект-М» (Кручинин А.Н.) в октябре т.г.** завершить все работы по благоустройству.

Корпус №6 (инд.23 эт., 17,7 тыс.кв.м.)

6. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.) до 29.10.10** (20.10.10) решить вопрос получения ТУ на механизацию строительства.

7. **Тушинский ЦУС (Толстихин Н.А.) 22.10.10** (15.10.10, 01.10.10) согласовать проект телефонизации и передать в ООО СФ «СМУ-10» (Татулов Г.В.) для начала работ.

8. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.) до 29.10.10** (11.10.10, 09.10.10): 30.11 проект
   - решить вопрос выноса газа из пятна застройки;
   - согласовать проект прокладки теплосети с ОАО «МОЭК».

до 25.11 благоустройство завершено

9. **ОАО «Мосинжпроект» (Рязанцев Г.И.)** выдать ГУП «УРиРУО» узлы подпитки к ИТП.

10. Принять к сведению сообщение **Татулова Г.В. (ООО СФ «СМУ-10»)** о том, что оборудование ИТП смонтировано.

10.1. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.), ОАО «МОЭК» (Ремезов А.Н.)** в установленном порядке оформить документацию для обеспечения пуска тепла на корпус.

Корпус №3 (1-4сек.) (ГМС-2001, 12-17 эт., мощн. 11,6 тыс.кв.м) (1-я очередь)

11. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.), ГУП «Метрополитен» до 27.10.10** (15.10.10)

решить вопрос по выпуску совместного приказа на проведение мониторинга за объектами.

12. **ЗАО «Энергостройкомплект-М» (Кручинин А.Н.) до 29.10.10** (11.10.10, 27.09.10) убрать ж/б панели, мешающие дальнейшему проведению строительных работ.

13. **ООО СФ «СМУ-10» (Татулов Г.В.)** обеспечить выполнение работ по монтажу корп.3 (1-4 сек.) с учетом ввода в эксплуатацию **в IV-ом квартале текущего года.**

14. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.) до 27.10.10** (15.10.10) согласовать проектную документацию по ИТП. 12.11.2010

15. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.)** оплатить ремонт порванного кабеля **ОАО НПО «Молния».**

15.1. **СМП-963 (Мелинчук С.Н.)** произвести ремонт кабеля. до 18.11.2010
монтаж 11 этажа 3к

Хорошево-Мневники, кв.83, корп.4 (ул. Генерала Глаголева, вл.17-19).

16. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.), ООО СФ «СМУ-10» (Татулов Г.В.)** обеспечить выполнение работ по строительству жилого дома, с учетом ввода в эксплуатацию:
- **в III-ем квартале т.г.** 1-ой очереди - 2,3-я сек. (*инд. 15-18 эт., мощн. 11,6 тыс.кв.м.*);
- **в IV-ом квартале т.г.** 2-ой очереди - 1-я сек. (*инд. 29 эт., мощн. 16,3 тыс.кв.м.*).

17. **ДГЗиКС (Гребнева М.Е.), ГУ УКС (Скворцов Д.М.)** в кратчайшие сроки решить вопрос расторжения государственного контракта с ООО «Стройинвест» (Сидельников Е.В.).

18. Принять к сведению сообщение **Татулова Г.В. (ООО СФ «СМУ-10»)** о том, что завезена дизельная котельная, **до 26.10.10** будет обеспечен пуск тепла.

19. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.) до 27.10.10** передать **ООО СФ «СМУ-10» (Татулов Г.В.)** сигнальные экземпляры проектов на прокладку водопровода, канализации и водостока.

20. **ГУП «УРиРУО» (Барканов А.С.)** начать формирование необходимой документации для папки Мосгосстройнадзора.

21. **ДЖПиЖФ (Дорош В.М.)** (30.09.10) провести юридическую экспертизу по представленному реестру квартир с юр. лицами.

22. **Моснадзор (Ткач И.А.) еженедельно**, совместно с заинтересованными организациями проводить встречи с инициативной группой соинвесторов.

Ул. Народного Ополчения вл.33.

23. Принять к сведению сообщение **Барканова А.С. (ГУП «УРиРУО»)** о том, что:
- **в октябре т.г.** будет откорректирована проектная документация;
- **в ноябре т.г.** представлена в Мосгосэкспертизу;
- **в декабре т.г.** выход на площадку.

исп. Юдовская Л.А.
тел. 650-29-59, факс 699-45-30